

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному
самоуправлению, межрайонным отделением
и межрайонным отделением
Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 67
(приложение 4)

то расл. распоряжения комитета по местному
самоуправлению, акционерного общества
и государственной организации
Ленинградская область от 21 января 2019 года № 2

(Форма)

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижения значимости целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области поселению Доложипровское сельского поселения Доложипольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности	Фактически не значимая детализированная требования к достижению целевого показателя по состоянию на	Сведения об объемах финансирования						Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2019 года	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета* (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников* (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)		За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников* (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников* (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Проведение работ в части парковки культуры и отдыха д.р. Доложипольского (Выдубка аварийных деревьев, шт (20))	Выручка аварийных деревьев, шт (20)	20	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	0	0	0	0	0	
Расчетка и отсыпка территории, м2 (202)	188																
Установка конструктивных элементов (сержка по периметру, стена под баннер, крыши) м2 (48)	54																
Итого	X	X	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	0	0	0	0	0	

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава Администрации М.К. Боричев (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____ Е.П. Подгорная (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.М. Левина, тел 8(81364)35-638 (фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»					
1.	Проведение комплекса работ в восточной части парка культуры и отдыха дер. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены)				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 г	Администрация поселения	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 0145300010019000 044 от 06.05.2019
1.2.	Выполнение работ в восточной части парка культуры и отдыха дер. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены)	3 квартал 2019 г	Подрядная организация	Вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены	В соответствии со сроками муниципального контракта и технического задания
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Сентябрь 2019 г	Администрация поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки установленные муниципальным контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г	Администрация поселения	Акт приемки законченных работ	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Администрация поселения	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлены отчеты на 01.04.2019 г 01.07.2019 г 01.10.2019г 01.01.2020 г

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка местного бюджета на 01.01.2020 г не требуется
----	---	------------------------------------	-------------------------	--	---

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному
самоуправлению, межмуниципальным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области
от 31 октября 2018 года № 67

(приложение 5)

(форма)

ОТЧЕТ
(годовой)

о Достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:				Поступило средств (рублей) из:				Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:		Неиспользованный остаток межбюджетного	Принятые бюджетные обязательства	Фактическое значение целевого показателя результативности (в % к плану *)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проведение комплекса работ в восточной части парка культуры и отдыха Дер. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территории, установка конструкций внои	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	54147,0	15300,0	0	ООО «Нильс Саикт-Петер бурл»	МК 014530 001001 900004 4 от 06.05.19	Вырубка аварийных деревьев расчистка и отсыпка территории, установка конструкций внои	108294 7,00	108294 7,00	Акт №1 от 15.09.19	

N	п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1		Вырубка аварийных деревьев	шт	20	20
2		Расчистка и отсыпка территории	M2	202	188
3		Установка конструкций кровли (стяжка по периметру, стенка под баннер, крыша)	M2	48	54

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Количество реализованных проектов
Плановое значение в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)	шт.	1
Фактическое значение		1

за 2019 год

Приложение
к годовому отчету
муниципального образования

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о Достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Доможировского сельского поселения на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результата	Фактические значения достигнутых требований к достижению целевого показателя	Сведения об объемах финансирования							Перечислено по средствам из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)			
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета* (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	8	9	10					11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1 (д.Яровица, д.Пономарев.)	Проездная отремонтированных грунтовых дорог и участка асфальтированной дороги (в т.ч. асфальт).	Проездная отремонтированных грунтовых дорог и участка асфальтированной дороги (в т.ч. асфальт).	1052255,17	985107,41	51847,76	15300,00	985107,41	1052255,17	985107,41	51847,76	15300,00	1052255,17	985107,41	51847,76	15300,00	0
Ремонт грунтовыми дорожками в округах: №3(д.Мошкino, пер.Рекинский) №5(д.Горка) №8(д.Карпуха и д.Оптекский)	Проездная отремонтированных грунтовых дорог и участка асфальтированной дороги (в т.ч. асфальт).	Проездная отремонтированных грунтовых дорог и участка асфальтированной дороги (в т.ч. асфальт).	1341010,00	1267692,00	66721,00	6597,00	1267692,00	1341010,00	1267692,00	66721,00	6597,00	1341010,00	1267692,00	66721,00	6597,00	0

участок) и дер Барково, ремонт асфальтобете тонной дороги в пос. Расеве т(округ № 9)																						
Закупка и установка светильник ов в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер. Барково	Количество закупленных и установленных светильников (50 шт).	Количество закуплен ных и установленных светильник ов- 50 шт)	236849,98	218024,98	11475,00	7350,0	218024,98	236849,98	218024,98	11475,00	7350,0	0	30710,85	29175,61	1335,24	0	30710,85	29175,61	1335,24	0	0	0
Закупка светильник ов в округ № 3	Количество закупленных светильников (7 шт)	Количество закуплен ных светильни ков (7 шт)	30710,85	29175,61	1335,24	0	29175,61	30710,85	29175,61	1335,24	0	30710,85	29175,61	1335,24	0	30710,85	29175,61	1335,24	0	0	0	
Итого	x	x	2660826,0	2500000,0	131579,0	29247,0	2500000,00	2660826,0	2500000,0	131579,0	29247,0	2423976,02	2281975,02	120104,0	21897,0	0						

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации поселения

(подпись)

М.К. Боричев
(фамилия, инициалы)

Е.П. Подгорная

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Г.М. Девина, 8(81364)35-638

(фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет
Администрации Доможировского сельского поселения о ходе реализации Плана мероприятий
«Дорожной карты» по достижению значимых целевых показателей результативности
предоставления услуги**

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
--	-----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

**I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»**

1.	Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1 (д.Яровщина, д.Пономарево)	3 квартал	Администрация Доможировского сельского поселения	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ	3 квартал -4 квартал 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	Подготовка конкурсной документации контракта
1.2.	Выполнение работ по реконструкции системы уличного освещения в округе № 1 (д.Яровщина, д.Пономарево)	3 квартал	Администрация Доможировского сельского поселения	В соответствии со сроками исполнения контракта
1.3.	Приемка объектов в порядке установленном контрактом	3 квартал - 4 квартал 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	В сроки установленные муниципальным контрактом
2.	Ремонт грунтовых дорог в округах: №3(д.Мошкино, пер.Рекинский) №5(д.Горка)№8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос.Рассвет(округ № 9)	3 квартал -4 квартал	Администрация Доможировского сельского поселения	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ	3 квартал	Администрация Доможировского сельского поселения	Подготовка конкурсной документации контракта
2.2.	Выполнение ремонта грунтовых дорог в	3 квартал-4 квартал	Администрация Доможировского сельского поселения	В соответствии со

округах: №3(д.Мопшино, пер.Рекинский) №5(д.Лорка)№ 8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос.Расвет(округ № 9)	2019 г.	3 квартал-4	Администрация Доможировског о сельского поселения Общественные советы округов №3,5,8,9 Староста д.Барково	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение муниципаль ного конкурса	3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ	3.2	Выполнение работ по закупке и установке светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер.Барково	3.3.	Примка объекта в порядке, установленном контрактом	4	Закупка светильников в округ № 3	4 квартал 2019	Администрация Доможировског о сельского поселения	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение договора на выполнение работ по закупке светильников	4.1.	Заклучение договора на выполнение
сроками муниципаль ного контракта	покрытия грунтовых дорог и асфальтового покрытия участка асфальтирова нной дороги- 5034 м2 (в т.ч. 552 м2 асфальт				В сроки установлен ные муниципаль ным контрактом														
В сроки установлен ные муниципаль ным контрактом		3 квартал	Администрация Доможировског о сельского поселения	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение муниципаль ного контракта	3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ	3.2	Выполнение работ по закупке и установке светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер.Барково	3.3.	Примка объекта в порядке, установленном контрактом	4	Закупка светильников в округ № 3	4 квартал 2019	Администрация Доможировског о сельского поселения	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение договора на выполнение работ по закупке светильников	4.1.	Заклучение договора на выполнение
В сроки установлен ные муниципаль ным контрактом		3 квартал	Администрация Доможировског о сельского поселения	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение муниципаль ного контракта	3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение работ	3.2	Выполнение работ по закупке и установке светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер.Барково	3.3.	Примка объекта в порядке, установленном контрактом	4	Закупка светильников в округ № 3	4 квартал 2019	Администрация Доможировског о сельского поселения	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заклучение договора на выполнение работ по закупке светильников	4.1.	Заклучение договора на выполнение

работ по закупке светильников в 7 шт.	4.2	Приемка выполненных работ	4 квартал 2019	Администрация Доможировского сельского поселения			
...							
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»							
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:						
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	Акт приемки законченных работ			
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности за отчетным кварталом	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Доможировского сельского поселения	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019		
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Доможировского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	По состоянию на 01.07.2019 г 01.10.2019 г	корректиров как не требуется.	

ОТЧЕТ
(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету
Муниципального образования Доможировского сельского поселения Людинопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию
областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействия участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
за 2019 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:				Поступило средств (рублей) из:				Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:			Неисполненный остаток межбюджетного	Принятые бюджетные обязательства	Фактическое значение целевого показателя результативности (в % к плану году *)			
	областного бюджета *	бюджета муниципальнообразованная *	внебюджетных источников *	и др.	областного бюджета	бюджета муниципальнообразованная	внебюджетных источников	и др.	областного бюджета	муниципального бюджета	и др.				и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1 (д. Дровищи на, д. Пономарев о.)	985107,41	51847,76	15300	985107,41	51847,76	0	985107,41	51847,76	0	0	ООО «ТехноКом»	МК 014530 001001 9000013 6	Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1 (д. Дровищи на, д. Пономарев о.)	1036955,17	1036955,17	Акт №860 от 30.09.19	
Ремонт грунто вых дорог в округах: №3(д. Мошк ино, пер. Рекинск ий) №5(д. Горка) №8(д. Карпуха и д. Огтский	1267692,0	66721,0	6597,0	1267692,0	66721,0	0	1267692,0	66721,0	0	0	ООО «СЛК-Тур»	МК 014530 001001 9000013 7 от 01.08.19	Ремонт грунто вых дорог в округах: №3(д. Мошк ино, пер. Рекинск ий) №5(д. Горка) №8(д. Карпуха и д. Огтский	1014131,86	1014131,86	Акт №№ 1,2,3,4,5 от 19.09.19	

участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос. Рассвет (округ № 9)													ООО «Техи оКом»	Долг. 6/и от 15.10.19	книжки №5(д. Горка) № 8(д.Кабриуха и д.Оятский участок) и дер Барков о,	30710,85	30710,85	Акт №1 от 30.09.19	
Закупка и установка светильнико в в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер. Барково	218024,98	11475,00	7350,00	218024,98	11475,00	0	218024,98	11475,00	0	0	0	0	ООО «Проф элекстр острой»	МК 014530 001001 900013 8 от 31.07.19	Закупка и установка светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер. Барково	229499,98	229499,98	Акт №1 от 20.08.2019	
Закупка светильнико в в округ № 3	29175,61	1535,24	0	29175,61	1535,24	0	29175,61	1535,24	0	0	0	0	ЮИТИ «ДПР СУ»	МК 014530 001001 900020 1 от 16.09.19	Закупка а светил ыников в округ №3	315185,00	315185,00	ТТН №934 от 29.10.19	
Итого	2500000,00	131579,00	29247,00	2500000,00	131579,00	0	2500000,00	131579,00	0	0	0	0							

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

М.К. Боричев М.К.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____

Е.И.Идлерная

Исполнитель _____



(подпись) (фамилия, инициалы)