

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Доможировского сельского поселения на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств по средствам областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1 (д.Яровщина, д.Пономаревы,)	2,8км	0	1057466,0	990058,0	52108,0	15300	0	0	0			0	0			0
Ремонт грунтовых дорог в округах: №3(д.Мошкино, пер.Рекинский) №5(д.Горка) №8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и	Площадь отремонтированных грунтовых дорог и участка асфальтированной дороги- 5022 м2 (в т.ч. 552 м2 асфальт)	0	1341010,0	1267692,0	66721,0	6597,0	0	0				0				0

**Ежеквартальный отчет
Администрации Доможировского сельского поселения о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»					
1.	Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1(д.Яровщина, д.Пономарево,)		Администрация Доможировского сельского поселения		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 г		Заключение муниципального контракта	Подготовка конкурсной документации
1.2.	Выполнение работ по реконструкции системы уличного освещения в округе № 1 (д.Яровщина, д.Пономарево	3 квартал 2019	Подрядная организация	Реконструкция системы уличного освещения в округе № 1	В соответствии со сроками муниципального контракта
1.3.	Приемка объекты в порядке установленном контрактом	Октябрь 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	Акт о приемке выполненных работ	В сроки установленные муниципальным контрактом
2.	Ремонт грунтовых дорог в округах: №3(д.Мошкино, пер.Рекинский) №5(д.Горка)№ 8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос.Рассвет(округ № 9)		Администрация Доможировского сельского поселения		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	Заключение муниципального контракта	Подготовка конкурсной документации
2.2.	Выполнение ремонта грунтовых дорог в	3 квартал 2019 г.	Подрядная организация	Восстановление	В соответствии со

	округах: №3(д.Мошкино, пер.Рекинский) №5(д.Горка)№ 8(д.Карлуха и д.Оятский участок) и дер Барково, ремонт асфальтобетонной дороги в пос.Рассвет(округ № 9)			покрытия грунтовых дорог и асфальтового покрытия участка асфальтирова нной дороги- 5022 м2 (в т.ч. 552 м2 асфальт	сроками муниципаль ного контракта
2.3	Приемка объекта в порядке установленном контрактом	октябрь 2019 г	Администрация Доможировског о сельского поселения Общественные советы округов №3,5,8,9 Староста д.Барково		В сроки установлен ные муниципаль ным контрактом
3.	Закупка и установка светильников в округах № 1,2,3,4,6,8 и в дер.Барково		Администрация Доможировског о сельского поселения		
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 г.	Администрация Доможировског о сельского поселения	Заключение муниципаль ного контракта	Подготовка конкурсной документа ции
3.2	Выполнение работ по закупке и установке светильников в округах № 1,2,3,4,6.8 и в дер.Барково	3 квартал 2019 г	Подрядная организация	Установка светильников 50 шт.	В соответ ствии со сроками муниципаль ного контракта
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 г.	Администрация Доможировског о сельского поселения Общественные совета округов №1,2,3,4,6,8 Староста дер.Барково	Акт о приемке выполненных работ	В сроки установлен ные муниципальн ым контрактом
...					
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация проектов местных инициатив граждан в Доможировском сельском поселении»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г	Администрация Доможировского сельского поселения	Акт приемки законченных работ	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Доможировского сельского поселения	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Доможировского сельского поселения	Наиболее Эффективное использование бюджетных средств	По состоянию на 01.07.2019 г корректировка не требуется.