

УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 67
(приложение 4)

Согласно распоряжению комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 67
(приложение 4)

(Форма)

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Доможировского сельского поселения Лудейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проведение комплекса работ в восточной части парка культуры и отдыха дерев. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сценны)	Вырубка аварийных деревьев, шт (20) Расчистка и отсыпка территорий, м2 (202) Установка конструктивной кровли сценны (стяжка по периметру, стенка под баннер, крыша) м2 (48)	20 188 54	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	0
Итого	х	х	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1028800,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	1082947,0	1028800,0	54147,0	15300,0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы Администрации М.А. Чебыкина (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер Е.П. Подгорная (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Г.М. Девята, тел. 8(8156)33-638 (фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): <u>«Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»</u>					
1.	Проведение комплекса работ в восточной части парка культуры и отдыха дер. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены)				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 г	Администрация поселения	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт № 0145300010019000 044 от 06.05.2019
1.2.	Выполнение работ в восточной части парка культуры и отдыха дер. Доможирово (вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены)	3 квартал 2019 г	Подрядная организация	Вырубка аварийных деревьев, расчистка и отсыпка территорий, установка конструктивной кровли сцены	В соответствии со сроками муниципального контракта и технического задания
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Сентябрь 2019 г	Администрация поселения	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	В сроки установленные муниципальным контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): <u>«Реализация инициативных предложений граждан на территории д.Доможирово»</u>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 г	Администрация поселения	Акт приемки законченных работ	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Администрация поселения	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Подготовлены отчеты на 01.04.2019 г 01.07.2019 г 01.10.2019

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка местного бюджета на 01.10.2019 г не требуется
----	---	------------------------------------	-------------------------	--	---