

ОТЧЕТ

**исполнения графика реализации региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2013-2017 годах» (этап 2015-2016 годов)
за июль 2016 года Администрации Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области**

			Исполнение в (тыс.кв.м)
План всего:	1	план *	0,186
Объявление аукционов	2	план	30.06.2016г.
	3	факт	06.06.2016г. – не состоялся 20.06.2016г. – не состоялся 28 июля 2016г. объявлен запрос предложений на 09.08.2016г. (11:00мск)
Заключение контрактов	4	план	31.08.2016г.
	5	факт	
Исполнение контрактов	6	план	30.11.2016г.
	7	факт	
Переселение жителей	8	план	31.12.2016г.
	9	факт	
Причины отставания от графика			<p>1. На основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04. 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ) электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе ни один участник не подал заявку на участие в аукционе. В соответствии с ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 05.04. 2013 г. N 44-ФЗ внесены изменения в план-график (17.06.2016г.) об осуществлении закупки путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 указанного Федерального закона.</p> <p>2. Проведен 20.07.2016г. заседание Совета депутатов по вопросу выделения денежных средств из бюджета Доможировского сельского поселения для софинансирования данной программы.</p>

• расселяемая площадь по программе

Глава Администрации
Доможировского сельского поселения



М.К. Боричев