


ОТЧЕТ (годовой) об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на выполнение работ по благоустройству территории, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию инновационных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" за 2016 год

Доможировское сельское поселение Лудейнопольского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей):			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей)			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату	Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результатов использования субсидии (факт/% к плану)
	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники*	областного бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников**	областного бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ремонт грунтовых дорог в д. Доможирово: - ул. Школьная д. № 5, 9, 7, 11 - пер. Старый к д. № 8, 9, 10 - пер. к д. № 29, 31 по ул. Школьная - пер. от почты к магазину	443879	33290	6600	443879	33290	6600	443879	33290	6600	0	ООО "АвтоПеруд"	№ 014530001041-6000012-0125758-01 от 15.08.16г.	ремонт грунтовых дорог	477169	477169	№ 1 от 23.08.16г.	100%
Благоустройство Кургана Бессмертия и территории прилегающей к нему: - закупка и укладка тротуарной плитки - закупка и установка бортовых камней - закупка и установка металл. ограждения - закупка и укладка щебня - закупка и установка скамеек бетонных - закупка и установка мраморных плит - подготовка почвы для устройства газона с посевом семян газонных трав	697721	52326	15500	697721	52326	15500	697721	52326	15500	0	ООО "Ритуал"	№ 014530001041-6000010-0125758-01 от 29.07.16г.	благоустройство Кургана Бессмертия и территории прилегающей к нему	695058.29	695058.29	№ 1/09/2016 от 16.09.16г.	100%
Итого:	1141600	85616	21900	1141600	85616	21900	1141600	85616	21900	0	ООО "Ритуал"	№ 21 от 24.10.16г.	благоустройство территории к Кургану Бессмертия	54988.71	54988.71	№ 1/10/2016 от 27.10.16г.	

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению, межмуниципальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Глава администрации поселения Боричев М.К.
(фамилия, инициалы)
Глава администрации муниципального района Ленинградской области Шумилина Г.В.
(фамилия, инициалы)
Исполнитель (фамилия, инициалы) (номер телефона) Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)



Приложение № 1
к Отчету (годовому)
за 2016 год

Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование проекта	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии
1	2	3	4	5
1	Ремонт грунтовых дорог в д.Доможирово:			
	- ул. Школьная д. № 5,9,7,11	м/м2	140/392	140/392
	- пер. Старый к д. № 8,9,10	м/м2	400/1120	400/1120
	- пер. к д. № 29,31 по ул. Школьная	м/м2	200/560	200/560
	- пер. от почты к магазину	м/м2	60/168	60/168
2	Благоустройство Кургана Бессмертия и территории прилегающей к нему:			
	- закупка и укладка тротуарной плитки	м2	268.7	268.7
	- закупка и установка бортовых камней	шт	230	230
	- закупка и установка метал. ограждения	м	86	86
	- закупка и укладка щебня	м3	18.4	18.4
	- закупка и установка скамеек бетонных	шт	2	2
	- закупка и установка мраморных плит	шт	2	2
	- подготовка почвы для устройства газона с посевом семян газонных трав	кг	2.74	2.74